

令和7年度

## 進行管理対象事業一覧表

課名	指定番号	事業名	第4四半期 担当課の評価
緑と公園課	1	国分寺市立黒鐘公園整備事業	計画どおり進行している。
公共施設マネジメント課	2	旧庁舎用地利活用事業	計画どおり進行している。
協働コミュニティ課	3	旧し尿処理施設用地及びストックヤード用地利活用事業	計画どおり進行している。
教育総務課	4	学校ICT環境整備事業 (次世代教育系システムへのリプレース)	計画どおり進行している。
まちづくり計画課	5	地理情報システム(GIS)導入・運用事業	計画どおり進行している。

令和 7 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 8 年 3 月 31 日 建設環境 部 緑と公園 課(室) 内線 3508

指定番号	事業名	施策名
1	国分寺市立黒鐘公園整備事業	22 公園・緑地整備
	計画事業年度 令和 7 年度 ~ 令和 9 年度	

執行状況	取組状況・成果		課題		
	第1 四半期	担当課の評価	計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備工事における安全対策について、池及び池周辺の整備内容を確定する必要がある。</li> <li>・工事中における公園内を通行する利用者に対して、安全に通行できる歩行者用通路を確保する必要がある。</li> </ul>	
		4月1日 国費・都費補助金申請 4月2日 黒鐘公園整備工事契約の起工 4月9日 公園用地の一部買戻しのための契約締結(市・国分寺市土地開発公社間) 4月17日 一部買戻し用地の登記完了 4月25日 整備工事仮契約締結 6月5日 令和7年第2回市議会定例会にて議決、同日、整備工事本契約締結(工期:令和7年6月6日から令和8年1月30日まで) なお、工事説明会については、7月12日に開催することとした。			
		取組状況・成果			課題
		担当課の評価	計画どおり進行している。		
第2 四半期	7月12日 工事説明会開催(参加者3名) ・工事現場進捗状況 7月14日 工事現場着手 8月1日 仮設工完了 8月26日 雨水貯留浸透層完了 9月2日 撤去工・伐採工・撤去物の搬出含めて完了 7月に池及び池周辺の整備内容について整理した。また、工事中における歩行者用仮通路も確保した。工事の進捗は予定通り進んでおり、現在は、遊具工事、トイレ工事に着手している。		<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計図書の内容を現場状況に合わせて変更する必要がある。</li> </ul>		
	取組状況・成果			課題	
	担当課の評価	計画どおり進行している。			
	10月31日 工事の設計変更通知 11月11日 整備工事仮変更契約締結 12月18日 令和7年第4回市議会定例会にて議決、同日、整備工事変更契約締結 現場工事が年末年始のため12月27日~1月4日が休工となり、その間は巡回整備実施する。 工事は、予定どおり進んでおり、トイレはおおむね完成し、引き続き仕上げ工事、園路工事、池周辺の工事を行っている。				
第3 四半期	取組状況・成果		課題		
	担当課の評価	計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事完了に向け、天候等を踏まえ工程管理を行う必要がある。</li> <li>・工事完了後、市への引継ぎまでの間について、公園利用者に対して、使用禁止の周知及び立入り禁止措置を行う必要がある。</li> </ul>		
	令和8年1月30日 工事完了 令和8年2月12日 市検査員による竣工検査を受け、合格 令和8年2月26日 建設環境委員会にて現地視察 令和8年3月2日 午前10時に整備箇所の使用開始 補助金完了検査については、未対応。今後都からの通知により対応予定。 安心して公園を利用していただくため、使用開始前に既存樹木のせん定等を行い、使用開始後は、当面の間、利用状況等を確認するため、職員による巡回を行った。また、オープン初日は、複数の保育園等の園児が開園を待っており、親子連れを含めて40人程度の利用があった。				
	取組状況・成果			課題	
担当課の評価	計画どおり進行している。				
第4 四半期	令和8年1月30日 工事完了 令和8年2月12日 市検査員による竣工検査を受け、合格 令和8年2月26日 建設環境委員会にて現地視察 令和8年3月2日 午前10時に整備箇所の使用開始 補助金完了検査については、未対応。今後都からの通知により対応予定。 安心して公園を利用していただくため、使用開始前に既存樹木のせん定等を行い、使用開始後は、当面の間、利用状況等を確認するため、職員による巡回を行った。また、オープン初日は、複数の保育園等の園児が開園を待っており、親子連れを含めて40人程度の利用があった。		<ul style="list-style-type: none"> <li>・補助金完了検査は、都からの通知により受検する必要がある。</li> <li>・令和8年度水遊び場整備工事について、用地買戻しから円滑に契約締結を行うとともに、開園後に利用者の駐輪場が不足している状況にあるため、当工事に併せて対応を整理する必要がある。</li> <li>・令和8、9年度の用地買戻し等に補助金を活用していく必要がある。</li> </ul>		
	取組状況・成果			課題	
取組状況・成果		課題			
担当課の評価		計画どおり進行している。			

政策的な執行の視点から(執行計画書の進行状況を踏まえて)	
政策経営課 記入欄	インクルーシブな遊具等の整備工事が順調に完了し、令和7年度整備エリアの使用が開始されるなど、おおむね計画どおり進行することができた。令和8年度は、水遊び場の整備に向けた用地買戻しと工事に係る契約手続が円滑に進むよう、関係課と連携・調整を図ること。また、公園利用者用駐輪場の不足等の課題については、利用状況を適宜確認しながら対応していく必要がある。

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→政策経営課(整理)→政策部長(調整)→市長

令和 7 年度

事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 8 年 3 月 31 日 政策 部 公共施設マネジメント 課(室) 内線 4302

Table with 3 columns: 指定番号 (2), 事業名 (旧庁舎用地利活用事業), 施策名 (29 公共施設マネジメント). Includes planning period: 令和 5 年度 ~ 令和 10 年度.

Main execution status table with 4 rows (第1四半期 to 第4四半期). Columns: 取組状況・成果 (Implementation Status/Results), 課題 (Issues). Each row contains detailed progress reports and challenges.

政策的な執行の視点から(執行計画書の進行状況を踏まえて)
政策経営課 複合公共施設に関する市民からの意見収集及び反映を丁寧に進め、運用に関する基本的な考え方を決定し、優先交渉権者と設計施工一括工事請負契約を締結するなど、計画通りに進行することができた。令和8年度は、設計業務の完了に向けた進捗管理を進めていくとともに、細部の運用において漏れのないよう、関係各課と緊密に連携し、設計に反映させていく必要がある。

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→政策経営課(整理)→政策部長(調整)→市長

令和 7 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 8 年 3 月 31 日 市民生活 部 協働コミュニティ 課(室) 内線 1301

指定番号	事業名				施策名
3	旧し尿処理施設用地及びストックヤード用地利活用事業				10 地域連携
	計画事業年度	令和 5 年度	～	令和 10 年度	

執行状況	取組状況・成果		課題
	第1 四半期	担当課の評価	計画どおり進行している。
<p>第2回定例会に、実施設計業務委託費及び用地買戻し費用の不足分を補正予算に計上し、議決をいただいた。</p> <p>関係各課との調整を行い、実施設計業務委託契約に向けて正副市長・教育長のレクを行い、契約締結依頼を行った。</p> <p>8月に予定している旧し尿処理施設用地買戻しに向けて、財産価格審議会に議案を提出して、承認をいただいた。</p>			
担当課の評価		計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ストックヤード用地の境界確定を行う必要があり、事業スケジュールへの影響が懸念される。</li> <li>・本事業に直接影響はないが、遺跡発掘された瓦等の保管について整理が必要と感じる。</li> </ul>
<p>令和7年7月4日に、旧し尿処理施設用地買戻しのため土地売買契約を締結するとともに、8月29日に支払いを行い、協働コミュニティ課への所管替えを完了した。</p> <p>令和7年7月23日には、新もともちプラザ建設に係る実施設計業務委託の契約を締結した。継続的に新施設の打合せを実施し、次年度当初予算に計上する項目(文化財調査費)について、協議を進めていく。</p> <p>第3回定例会にてストックヤード解体工事費の予算が可決され、今後、担当課において解体に向けて事務を進めていく。</p>			
第2 四半期	担当課の評価	計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ストックヤード用地の境界確定を行う必要があり、事業スケジュールへの影響が懸念される。</li> <li>・本事業に直接影響はないが、遺跡発掘された瓦等の保管について整理が必要と感じる。</li> </ul>
	<p>令和7年10月に、公共マネジメント課から基本設計に代わる基本プランが示され、10月27日の市議会総務委員会において、新もともちプラザの機能の配置イメージ等に関する報告を行った。</p> <p>12月5日、6日には、高齢福祉課と共に、もともちプラザにて地域住民説明会を開催し、合計で25人の方に参加していただいた。</p> <p>ふるさと文化財課と調整して、文化財発掘調査業務委託料を当初予算に計上した。引き続き、実施設計業務委託完了に向けて、協議・調整を進めていく。</p> <p>ストックヤード解体工事は、契約手続が完了し、令和8年3月上旬に完了予定である。</p>		
	担当課の評価	計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新もともちプラザの建設工事には支障をきたさないと見込まれるものの、ストックヤード用地の境界確定を行う必要があり、事業スケジュールへの影響が懸念される。</li> </ul>
	<p>基本プランに基づき実施設計が進められ、令和8年1月末に公共マネジメント課から平面図、敷地図が示されたことから、2月9日に正副市長、教育長に報告を行い、おおむね了解を得ている。</p> <p>4月の閉会中の総務委員会に、進捗状況により、平面図・敷地図・パース(外観図)などの報告を予定している。引き続き、関係各課と調整を行いながら、実施設計完了に向け、建設費の積算等を進めていく。</p> <p>ストックヤード解体工事は、令和8年3月上旬に完了した。また、文化財発掘調査業務委託の契約に向けて、調整を行っている。</p>		
第3 四半期	担当課の評価	計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ストックヤード用地の境界確定を行う必要があり、事業スケジュールへの影響が懸念される。</li> </ul>
	<p>令和7年10月に、公共マネジメント課から基本設計に代わる基本プランが示され、10月27日の市議会総務委員会において、新もともちプラザの機能の配置イメージ等に関する報告を行った。</p> <p>12月5日、6日には、高齢福祉課と共に、もともちプラザにて地域住民説明会を開催し、合計で25人の方に参加していただいた。</p> <p>ふるさと文化財課と調整して、文化財発掘調査業務委託料を当初予算に計上した。引き続き、実施設計業務委託完了に向けて、協議・調整を進めていく。</p> <p>ストックヤード解体工事は、契約手続が完了し、令和8年3月上旬に完了予定である。</p>		
	担当課の評価	計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新もともちプラザの建設工事には支障をきたさないと見込まれるものの、ストックヤード用地の境界確定を行う必要があり、事業スケジュールへの影響が懸念される。</li> </ul>
	<p>基本プランに基づき実施設計が進められ、令和8年1月末に公共マネジメント課から平面図、敷地図が示されたことから、2月9日に正副市長、教育長に報告を行い、おおむね了解を得ている。</p> <p>4月の閉会中の総務委員会に、進捗状況により、平面図・敷地図・パース(外観図)などの報告を予定している。引き続き、関係各課と調整を行いながら、実施設計完了に向け、建設費の積算等を進めていく。</p> <p>ストックヤード解体工事は、令和8年3月上旬に完了した。また、文化財発掘調査業務委託の契約に向けて、調整を行っている。</p>		
第4 四半期	担当課の評価	計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新もともちプラザの建設工事には支障をきたさないと見込まれるものの、ストックヤード用地の境界確定を行う必要があり、事業スケジュールへの影響が懸念される。</li> </ul>
	<p>基本プランに基づき実施設計が進められ、令和8年1月末に公共マネジメント課から平面図、敷地図が示されたことから、2月9日に正副市長、教育長に報告を行い、おおむね了解を得ている。</p> <p>4月の閉会中の総務委員会に、進捗状況により、平面図・敷地図・パース(外観図)などの報告を予定している。引き続き、関係各課と調整を行いながら、実施設計完了に向け、建設費の積算等を進めていく。</p> <p>ストックヤード解体工事は、令和8年3月上旬に完了した。また、文化財発掘調査業務委託の契約に向けて、調整を行っている。</p>		
	担当課の評価	計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新もともちプラザの建設工事には支障をきたさないと見込まれるものの、ストックヤード用地の境界確定を行う必要があり、事業スケジュールへの影響が懸念される。</li> </ul>
	<p>基本プランに基づき実施設計が進められ、令和8年1月末に公共マネジメント課から平面図、敷地図が示されたことから、2月9日に正副市長、教育長に報告を行い、おおむね了解を得ている。</p> <p>4月の閉会中の総務委員会に、進捗状況により、平面図・敷地図・パース(外観図)などの報告を予定している。引き続き、関係各課と調整を行いながら、実施設計完了に向け、建設費の積算等を進めていく。</p> <p>ストックヤード解体工事は、令和8年3月上旬に完了した。また、文化財発掘調査業務委託の契約に向けて、調整を行っている。</p>		

政策的な執行の視点から(執行計画書の進行状況を踏まえて)	
政策経営課 記入欄	<p>新もともちプラザの建設は、平面図等の理事者確認を終えるとともに、ストックヤードの解体工事が完了するなど、計画通りに進行することができた。令和8年度は、円滑に文化財発掘調査等を実施できるよう、ふるさと文化財課と連携を図ること。あわせて、新施設の建設費用の積算等を進めていく必要があることから、建設事業者のスケジュール確保などの不確定要素を考慮しつつ、関係各課との調整や手続等を進めていく必要がある。</p>

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→政策経営課(整理)→政策部長(調整)→市長

令和 7 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 8 年 3 月 31 日 教育 部 教育総務 課(室) 内線 2918

Table with 3 columns: 指定番号 (4), 事業名 (学校ICT環境整備事業), 施策名 (05 教育環境整備). Includes sub-rows for 計画事業年度 (令和7年度 ~ 令和12年度).

Main execution status table with 4 rows (第1四半期 to 第4四半期). Columns include 取組状況・成果 (with 担当課の評価) and 課題. Content describes ICT environment preparation progress.

Policy management section (政策経営課記入欄) with 2 columns: 政策的な執行の視点から (執行計画書の進行状況を踏まえて) and 内容 (システム移行に伴う新旧業務委託事業者間の引継ぎや、次期システムの動作テストも遅滞なく完了し、計画どおり進行することができた。)

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→政策経営課(整理)→政策部長(調整)→市長

令和 7 年度 事務事業進行管理・執行状況報告書

国分寺市事務事業進行管理規則第6条の規定により、執行状況を報告します。

作成日 令和 8 年 3 月 31 日 まちづくり 部 まちづくり計画 課(室) 内線 3109

指定番号	事業名				施策名
5	地理情報システム(GIS)導入・運用事業				27 デジタル化推進
	計画事業年度	令和 7 年度	～	令和 12 年度	

執行状況	取組状況・成果		課題		
	第1 四半期	担当課の評価	計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>優先交渉権者との契約締結に向けた仕様等の最終調整を行う必要がある。</li> <li>システム構築を円滑に行うことができるよう、関係課及び委託事業者と常に情報共有を図る必要がある。</li> <li>スケジュール管理の徹底を継続する必要がある。</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>審査会にて、公募型プロポーザル実施要領等の審議を行った。</li> <li>競争入札業者選定委員会にて、公募型プロポーザル実施要領等の審議を行った。</li> <li>公募型プロポーザルの公告を行い、企画提案の受付を行った。</li> <li>4社の企画提案に対し、第一次審査(書類)、第二次審査(プレゼンテーション等)を行い、審査会での審議の結果、優先交渉権者を選定した。</li> </ul>			
		取組状況・成果			課題
		担当課の評価	計画どおり進行している。		
第2 四半期	<ul style="list-style-type: none"> <li>優先交渉権者と業務委託契約を締結し、システムの構築を開始した。</li> <li>庁内検討会を実施し、関係課とシステム構築に当たっての検討事項を協議した。</li> <li>運用の検討に当たっては、システム評価委員会から第三者機関であるGovTech東京による定期的な提言・評価に手法を変更するとともに、これを踏まえてサービスの質やユーザー満足度の向上・改善を行っていくため、専門アドバイザー派遣の手続を行った。</li> <li>公開型GISのトップページのデザインや、名称などを庁内調整を経て、決定した。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>テスト運用の開始に向けて、関係課、委託事業者と連携を図り、スケジュールの管理及び検討事項の管理を適切に行う必要がある。</li> </ul>		
	取組状況・成果			課題	
	担当課の評価	計画どおり進行している。			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>公開型GIS及び統合型GISのテスト運用を開始した。</li> <li>テスト運用に際して、搭載データの確認を開始した。</li> <li>統合型GISのテスト運用に際して、関係課向け操作研修会を全3回行った。また、全庁向けGIS説明会を全2回行った。</li> <li>次年度の運用保守契約の予算要求を行った。</li> <li>窓口端末、周辺機器等の調達を行うための調整を開始した。</li> <li>統合型GISで窓口対応を行うためのネットワーク回線工事を行った。</li> </ul>				
第3 四半期	取組状況・成果		課題		
	担当課の評価	計画どおり進行している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>本稼働の開始に向けて、関係課、委託事業者と連携を図り、スケジュールの管理及び検討事項の管理を適切に行う必要がある。</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本格運用に当たって、専門アドバイザーから公開型GISの周知方法や今後の課題などに関して助言をいただいた。</li> <li>公開型GIS「わがまちマップ国分寺」の運用を開始し、ホームページにお知らせした。また、統合型GISの運用を開始した。</li> <li>まちづくり計画課や建築指導課等に、公開型GISの窓口端末を設置し、来庁者自身が必要な情報を取得できる環境を整備した。</li> <li>本システムに係る補助金の完了実績報告に向けた最終調整を行った。</li> </ul>				
	取組状況・成果			課題	
担当課の評価	計画どおり進行している。				
第4 四半期	<ul style="list-style-type: none"> <li>本格運用に当たって、専門アドバイザーから公開型GISの周知方法や今後の課題などに関して助言をいただいた。</li> <li>公開型GIS「わがまちマップ国分寺」の運用を開始し、ホームページにお知らせした。また、統合型GISの運用を開始した。</li> <li>まちづくり計画課や建築指導課等に、公開型GISの窓口端末を設置し、来庁者自身が必要な情報を取得できる環境を整備した。</li> <li>本システムに係る補助金の完了実績報告に向けた最終調整を行った。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>来年度は、統合型GISの利用部署を更に拡大し、横断的に地理情報を活用していくため、庁内へ適切に周知・研修等を行っていく必要がある。</li> <li>来年度は、公開型GISに掲載する情報を増やすため、地理情報を持つ関係課と適切に調整を行う必要がある。</li> </ul>		
	取組状況・成果			課題	
	担当課の評価	計画どおり進行している。			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本格運用に当たって、専門アドバイザーから公開型GISの周知方法や今後の課題などに関して助言をいただいた。</li> <li>公開型GIS「わがまちマップ国分寺」の運用を開始し、ホームページにお知らせした。また、統合型GISの運用を開始した。</li> <li>まちづくり計画課や建築指導課等に、公開型GISの窓口端末を設置し、来庁者自身が必要な情報を取得できる環境を整備した。</li> <li>本システムに係る補助金の完了実績報告に向けた最終調整を行った。</li> </ul>				

政策経営課 記入欄	計画的な執行の視点から(執行計画書の進行状況を踏まえて)
	地理情報システム(GIS)の導入・運用に向けたテストや庁内検討等が行われ、順調にシステムが稼働するなど、計画どおり進行することができた。令和8年度は、「行かない窓口」、「待たない窓口」による市民・事業者等の利便性の向上と職員の業務効率化につなげるため、引き続き委託事業者や関係課と連携しながら、公開型・統合型共に更なる拡充を図っていく必要がある。

※ 作成者→所管部長(部の取りまとめ)→政策経営課(整理)→政策部長(調整)→市長